




Wasserversorgung
Werkplan 1 : 500

spi planer und ingenieure ag
 Luzernstrasse 34, CH-4552 Derendingen
 T +41 (0)32 681 33 33 - office@spi.ag - www.spi.ag

Gemeinde Kappel 3040 WV 12



| | | |
|----|----|----|
| 07 | 08 | 09 |
| 11 | 12 | 13 |
| | 15 | 16 |

LEGENDE

- ø200 Zweckverbandsleitung (Durchmesser in mm)
- ø100 Hauptleitung (Durchmesser in mm)
- ø40 5/4" Hauszuleitung (Durchmesser in mm oder Zoll)
- - - ø40 5/4" Hauszuleitung, Lage ungenau (Durchmesser in mm oder Zoll)
- ⋯ Leitung ausser Betrieb
- Schieber
- 26 Hydrant, Hydrantnummer
- KS Abwasser

Der Planinhalt wurde aus den alten Werkleitungsplänen übertragen.

Die Richtigkeit der Leitungsführung und der Anlagen ist im Feld, allenfalls mit Sondagen, zu prüfen.

Erstellungsdatum: **Dezember 2007**
 Stand der Plannachführung: **31. Dezember 2014**
 Situationsgrundlage: **Daten der Amtlichen Vermessung, Stand 31. Jan. 2015 (Nachtrag erfolgt durch Grundbuchgeometer)**

\\SP01\Netzdaten\Daten\3040A_Kataster\WV0_Datenmodell_aktuell\3040_Kataster_WV_Datenmodell_aktuell_2d